

Iestāžu ziņotie 2024. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no iestādēm un KPVIS uz 15.10.2024.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi - izpildāmais pēc būtības (16 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums / FM zināmā informācija	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
1	LM	(115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai - investīcija	30.06.2025. (+15 mēneši)	11.06.2024. Ministru kabineta sēdē izskatīts LM sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā iekļauta informācija par LM plānotajām darbībām saistībā ar turpmāku investīcijas īstenošanu. Neskatoties uz to, ka 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas pasākuma projektos ir identificētas problēmas saistībā ar pietiekama skaita mērķa grupas personu atlasī, kas ietekmē noteiktā 115. atskaites punkta izpildi šobrīd noteiktajā termiņā, minētās nobīdes nerada riskus maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, jo atskaites punkta izpilde tiks nodrošināta līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai (līdz 2025. gada 2. ceturksnim). Lai veicinātu atskaites punkta izpildi, Labklājības ministrija ir veikusi tiesiskā regulējuma grozījumus, precizējot mērķa grupas atlasē kritērijus un aicinājusi pašvaldības apzināt papildu mērķa grupas personas, kas atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 512 mērķa grupas atlasē kritērijiem. Papildus Labklājības ministrija vērtēs iespējas veikt atbilstošus Ministru kabineta noteikumu Nr. 512 grozījumus, pārdaļot AF granta atlikumus no 3.1.2.1.i. pirmās kārtas investīcijas un veidojot rezerves mērķa grupas kvotas, tādējādi veicinot iespējas sniegt nepieciešamo atbalstu papildu mērķa grupas personām mājokļu vides pielāgošanā, lai mazinātu vides šķēršļus, kompensētu cilvēkiem ar invaliditāti funkcionēšanas ierobežojumus, kā arī uzlabotu mobilitāti un sociālo un ekonomisko patstāvību.	
2	LM	(113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās - investīcija	30.06.2025. (+12 mēneši)	13.08.2024. Ministru kabineta sēdē izskatīts LM sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā iekļauta informācija par LM plānotajām darbībām saistībā ar turpmāku investīcijas īstenošanu. Neskatoties uz to, ka 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas pasākuma projektos ir identificētas problēmas saistībā ar iepirkumu konkursu norisi (vairāki iepirkumi noslēgušies bez rezultāta), kas ietekmē noteiktā 113. atskaites punkta izpildi šobrīd noteiktajā termiņā, minētās nobīdes nerada riskus maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, jo atskaites punkta izpilde tiks nodrošināta līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai (līdz 2025. gada 2. ceturksnim). Uz 01.10.2024. atskaites punkts ir izpildīts par 53 ēkām jeb 84 % apmērā no MK noteikumos plānotās vērtības (63 ēkas).	
3	VM	(133) Ir izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas daļa projekta "Genome for Europe — GoLatvia project") - reforma	31.12.2024. (+9 mēn)	Ir izveidota nepieciešamā datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūra projekta īstenošanai, notiek darbs pie genoma references izveides. Šobrīd tiek iesaistīti donori, lai iegūtu bioloģisko paraugu un varētu veikt pilna genoma sekvenčēšanu 3500 paraugiem. Rādītāja izpilde kavējas, jo rekomendācijas sekvenčēšanas procesa parametriem bija pieejamas tikai 2023.gada maijā, līdz ar to pilna genoma sekvenčēšanu varēja uzsākt tikai 2023.gada maijā, kā arī ierobežotas laboratorijas kapacitātes dēļ mēneši iespējams veikt ap 200 genoma paraugu pilna genoma sekvenčēšanu. Rādītāju plānots sasniegt līdz 2024.gada 31.decembrim. Lai novērstu tālākus termiņa kavējumu riskus, Veselības ministrija sadarībā ar finansējuma saņēmēju nodrošina pastiprinātu projekta progressa kontroli, ne retāk kā reizi mēnesī monitorējot projekta progressa datus un pēc nepieciešamības organizējot uzraudzības sanāksmes, kurās tiek identificēti nepieciešamie pasākumi un uzdevumi projekta progressa intensificēšanai.	
4	EM	(157) Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai (stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, noslēgti līgumi par atbalsta programmu īstenošanu, atlasīti dalībnieki) - investīcija	31.12.2024. (+9 mēneši)	Kopā apstiprināti četri Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē visu četru konkursu īstenošanu. Plānots, ka līgumi ar projekta īstenotājiem tiks noslēgti līdz 31.12.2024. Vienlaikus apstiprināto projektu sarakstu būs iespējams iesniegt ne ātrāk kā 31.12.2024., ņemot vērā, ka vēl nav pabeigusi dalībnieku atlase visās dalībvalstīs un beigusies partneru meklēšana.	
5	KEM	(216) Grozījumi elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos, kas paredz neto norēķinu sistēmas darbību - reforma	31.12.2024. (+9 mēneši)	Spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos par elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu, kas nosaka neto norēķinu sistēmas darbību. Tiek izstrādāts saistīto aktīvo lietotāju regulējums, lai nodrošinātu iespēju aktīvajiem lietotājiem kopīgot elektroenerģiju ārpus vienas ēkas robežām, neregistrējoties energokopieņu reģistrā. Plānotais saistīto aktīvo lietotāju regulējuma apstiprināšanas laiks līdz 2024.gada 31.decembrim	

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi - izpildāmais pēc būtības (16 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums / FM zināmā informācija	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
6	EM	(17) Paziņojums saņēmējiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR energoefektivitātes uzlabošanai valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās - investīcija	30.06.2025. (+9 mēneši)	Turpinās darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes un grozījumiem 1.2.1.4.i. investīcijas Ministru kabineta noteikumos Nr. 443 arī attiecībā uz projektu otrā posma īstenošanas nosacījumiem. Rādītāju plānots sasniegt 2025. gada 1.pusgadā, ņemot vērā iepirkumu procesu un tehniskās dokumentācijas izstrādes ilgumu.	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvēršanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
7	VM	(145) Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis - reforma	30.03.2025. (+9 mēneši)	Veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis pēc būtības ir ieviests ar sekojošiem dokumentiem: 1) 28.03.2023. pieņemot grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem", 2) izstrādājot "Veselības darbaspēka attīstības stratēģiju līdz 2029. gadam" projektu, ka arī 3) pamatojot mainīgās algas daļu ar Valsts kancelejas datiem. Taču sarunās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem ir izteikts iebildums, ka minētie atalgojuma principi ir jāapstiprina ar normatīvo aktu, līdz ar to tiek strādāts pie Ministru kabineta Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" grozījumiem, lai nostiprinātu šos atalgojuma principus MK noteikumos. Minētos grozījumus MK noteikumos plānots izstrādāt līdz 2025.gada I ceturksnim. Izstrādājot jaunu algu modeli, izveidots pamats ilgtspējīgai un efektīvai veselības aprūpes darbaspēka plānošanai un nodrošināšanai, atbalstot reformas vispārējos mērķus.	
8	TM	(195) Mācību centra izveide - investīcija	30.06.2025. (+6 mēneši)	2024.gada februārī izsludināts iepirkums telpu pielāgošanas darbiem, kas noslēdzies bez rezultātiem. 25.04.2024. tika izsludināts jauns iepirkums ar telpu pielāgošanas darbu izpildes pagarinājumu. 23.04.2024. MK ir izskatīts un apstiprināts TM informatīvais ziņojums par atskaites punkta sasniegšanas termiņu 2025.gada 2.ceturksnī. 17.07.2024. noslēgts līgums par telpu pārbūvi Tieslietu akadēmijas izveidei. 25.08.2024. izsludināts iepirkums "Tieslietu akadēmijas telpu aprīkošana ar audiovizuālajiem risinājumiem un to uzturēšana".	
9	EM	(63) To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve - investīcija	31.12.2024. (+6 mēneši)	Ņemot vērā to, ka 2.3.1.2.i. investīcijas abu kārtu projekti tikai uz 2024.gada 30.jūniju ir tikuši apstiprināti vai tikko noslēguši līgumus par projekta īstenošanu, tad rādītāju sasniegšana līdz 2024.gada 30. jūnijam nav iespējama. Rādītāja sasniegšana plānota līdz 2024.gada beigām.	
10	EM	(47) Atbalstīto projektu skaits, kuriem piešķir grantus par īstenotām investīcijām	31.12.2024. (+ 6 mēneši)	Uz 22.07.2024 CFLA ir veikusi finansējuma saņēmēju projektu atlasīšanu un noslēgusi 7 līgumus. Papildus CFLA ir uzsākusi vēl vienu uzsaukumu, lai piešķirtu brīvo finansējumu. EM 17.07.2024.vērsās pie FM ar lūgumu iesniegt Eiropas komisijai rādītāja Nr.47/48 grozījumus, piedāvājot CID precizējumā iekļaut skaidrojumu par rādītāja sasniegšanu. Ņemot vērā minēto, rādītāju Nr. 47 plānots sasniegt līdz 2024.gada 31.decembrim.	
11	EM	(50) "Altum" piešķirto aizdevumu skaits - investīcija	31.12.2024. (+6 mēneši)	Investīcijas ietvaros uz 2024. gada 31. augustu "Altum" saņēmuši 64 pieteikumus un uzsākuši to izvērtēšanu atbilstoši programmas izvirzītajiem nosacījumiem. Noslēgti 48 līgumi. Plānots rādītāju sasniegt līdz 2024. gada 4.ceturksnim.	
12	EM	(21) Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību - investīcija	31.12.2024. (+6 mēneši)	2024.gada 30.augustā stājās spēkā Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 577 "Vēja elektrostaciju maksājumu kārtība vietējās kopienas attīstībai", kas nosaka vēja elektrostaciju maksājumu apmēru vietējās kopienas attīstībai, tādējādi pozitīvi ietekmējot vēja elektrostaciju ieviešanas procesu. Saskaņošanā ir Ārlietu ministrijas 2024. gadā izstrādātais informatīvais ziņojums "Vēja parku attīstība Latvijā - aizsardzības nozares operatīvās vajadzības", attiecīgi turpinās darbs pie normatīvā regulējuma izstrādes. Rādītāju plānots sasniegt līdz 2024. gada beigām.	
13	EM	(43) To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālo inovāciju centrs (EDIC) izveids vienībām, kas nav mazie un vidējie uzņēmumi, vidējās kapitalizācijas sabiedrības un publiskais sektors - investīcija	31.10.2024. (+4 mēneši)	Lai nodrošinātu rādītāju sasniegšanu, 11.10.2024. ir iesniegts Eiropas Komisijai Atvēršanās fonda Darbības kārtības grozījumu priekšlikumi, kas paredz noteikt, ka par rādītāju tiek uzskatītas Eiropas digitālās inovācijas centra izsniegtās ceļa kartes vienībām 1400 apmērā. Saskaņā ar Eiropas digitālās inovācijas centru sniegto informāciju līdz 25.09.2024. izsniegtas 1488 digitālās attīstības ceļa kartes komersantiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, tad pēc būtības rādītās ir sasniegtas un pēc Eiropas Komisijas Atvēršanās fonda Darbības kārtības grozījumu apstiprināšanas tiks izstrādāts un iesniegts kopsavilkums (cover note).	

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi - izpildāmais pēc būtības (16 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums / FM zināmā informācija	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
14	IZM	(71) To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos - investīcija	30.04.2025. (+4 mēneši)	Nemot vērā šī brīža progresu, mācības tiks uzsāktas rudens otrajā pusē, līdz ar ko līdz 2024.gada decembrim netiks sasniegti plānotais rezultatīvais rādītājs. Provizoriski rādītājs tiks sasniegts 2025.gada aprīlī.	
15	FM	(172) Modernizētu analītisko risinājumu darbības uzsākšana - investīcija	31.10.2024. (+4 mēneši)	Finansējuma saņēmējs informējis, ka ir īstenotas visas paredzētās aktivitātes. Atskaites punkta izpildes statuss tiks mainīts, kad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra būs izskatījusi noslēguma progresa pārskatu. Noslēguma progresa pārskats tiks apstiprināts indikatīvi līdz 2024.gada oktobra beigām.	
16	FM	(173) Jaunu analītisko sistēmu darbības uzsākšana - investīcija	31.10.2024. (+4 mēneši)	Finansējuma saņēmējs informējis, ka ir īstenotas visas paredzētās aktivitātes. Atskaites punkta izpildes statuss tiks mainīts, kad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra būs izskatījusi noslēguma progresa pārskatu. Noslēguma progresa pārskats tiks apstiprināts indikatīvi līdz 2024.gada oktobra beigām.	
17	IZM	(58) Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par prasmju fondu ieviešanu, kuros noteikta prasmju fondu struktūra un iesaistīto personu tiesības un pienākumi - reforma	31.12.2024. (+3 mēneši)	2024. gadā tika turpinātas diskusijas ar nozarēm un sociālajiem partneriem par Latvijas kontekstam atbilstoša Prasmju fonda koncepta attīstību. Ir nodrošināta Latvijas pārstāvība Cedefop pētījumā par Prasmju fondiem Eiropā, tostarp dalība fokusa grupas diskusijās un intervijās ar pētniekiem. Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts un šobrīd notrīt tā izskatīšana IZM ietvaros. Plānots, ka līdz 2024. gada novembrim Ministru kabineta noteikumu projekts tiks izsludināts sabiedriskajā apspriešanā TAP un līdz 2024. gada decembra beigām – tiks iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā.	
18	IZM	(66) Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus - investīcija	31.03.2025. (+3 mēneši)	Ministru kabineta noteikumi apstiprināti 2024.gada 23.jūlijā. Dalībnieku pieteikšanās mācībām platformā tiks uzsākta oktobrī un mācības novembrī, sasniedzot plānoto sasniegamo rādītāju 2025.gada 31.martā.	
19	EM	(8) Altum apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR - investīcija	31.12.2024. (+3 mēneši)	Ar apstiprinātajiem projektiem tiek saprasti par projekta īstenošanu starp sabiedrību "Altum" un pilnvaroto personu noslēgto civiltiesisko līgumu projektu kopējās attiecināmās izmaksas. Tā kā pievienotās vērtības nodokļa izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma, tad šī rādītāja uzskaitē tās netiek ietvertas. Rādītāju plānots izpildīt līdz 2024.gada beigām.	
20	FM	(182) Saņemta būvatļauja kontroles dienestu infrastruktūras būvniecībai Kundziņsalā - investīcija	31.12.2024. (+3 mēneši)	Vienotā līguma izpildē novērots projektēšanas darbu kavējums, kas galvenokārt saistīts ar ēku projekta izstrādi. Lai novērstu ietekmi kopējam projektam, no kopējās iecerēs izdalīti vēl divas iecerēs - paskaidrojuma raksts ģeotermālajiem urbumiem un atsevišķais būvprojekts ārējiem inženiertīkliem. Šādi tiek panākts, ka darbi, kurus bija plānots veikt vēl 2024. gadā tiek uzsākti savlaicīgi. Atskaites punkts sasniegts daļēji. 18.09.2024. saņemta atzīme par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi daļai no veicamajiem darbiem (ģeotermālo urbumu ierīkošanai). Atskaites punkts sasniegts daļēji. Pilnībā atskaites punkts tiks sasniegts pēc tam, kad būvatļaujā tiks saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (t.i. pēc būvprojekta saskaņošanas) un atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Attiecīgi būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildē atzīmi plānots saņemt līdz 31.12.2024.	

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv