

Iestāžu ziņotie 2024. gada Atvaseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no iestādēm un KPVIS uz 08.05.2024.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (6 investīcijas, 1 reforma)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	6	8
1	TM	(195) Mācību centra izveide - investīcija	30.06.2025. (+6 mēneši)	2024.gada februārī izsludināts iepirkums telpu pielāgošanas darbiem, kas noslēdzies bez rezultātiem. 25.04.2024. tika izsludināts jauns iepirkums ar telpu pielāgošanas darbu izpildes pagarinājumu. 23.04.2024. Ministru kabinetā ir izskatīts un apstiprināts TM informatīvais ziņojums par atskaites punkta sasniegšanas termiņu 2025.gada 2.ceturksnī.	
2	VM	(133) Ir izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas daļa projekta "Genome for Europe — GoLatvia project") - reforma	31.12.2024. (+9 mēn)	Ir izveidota nepieciešamā datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūra projekta īstenošanai, notiek darbs pie genoma references izveides. Šobrīd tiek iesaistīti donori, lai iegūtu bioloģisko paraugu un varētu veikt pilna genoma sekvenčēšanu 3500 paraugiem. Rādītāja izpilde kavējas, jo rekomendācijas sekvenčēšanas procesa parametriem bija pieejamas tikai 2023.gada maijā, līdz ar to pilna genoma sekvenčēšanu varēja uzsākt tikai 2023.gada maijā, kā arī ierobežotas laboratorijas kapacitātes dēļ mēnesī iespējams veikt ap 200 genoma paraugu pilna genoma sekvenčēšanu. Rādītāju plānots sasniegt līdz 2024.gada 31.decembrim.	
3	EM	(63) To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve - investīcija	31.12.2024. (+6 mēneši)	Ņemot vērā to, ka 2.3.1.2.i. investīcijas abu kārtu projekti šobrīd ir vērtēšanas procesā un plānotais līgumu slēgšanas un projektu uzsākšanas process sāksies no 2024.gada maija, tad rādītāju sasniegšana līdz 2024.gada 30. jūnijam šajā laika periodā nav iespējama. Rādītāju sasniegšana plānota līdz 2024.gada beigām.	
4	EM	(157) Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi - investīcija	30.08.2024. (+4 mēneši)	Kopā apstiprināti 4 MK noteikumi: 1)MK 2022.gada 5.jūnija noteikumi Nr.418 "Latvijas Atvaseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros" 2)MK 2023.gada 24.oktobra noteikumi Nr.609 "Latvijas Atvaseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" trešās kārtas īstenošanas noteikumi" 3)MK 2024.gada 9.janvāra noteikumi Nr.32 "Latvijas Atvaseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" otrās kārtas īstenošanas noteikumi" 4) MK 2024.gada 20.februāra noteikumi Nr.116 "Latvijas Atvaseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" ceturtais kārtas īstenošanas noteikumi" Plānots, ka līgumi ar projekta īstenotājiem tiks noslēgti līdz 30.08.2024.	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvaseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
5	LM	(115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai - investīcija	30.06.2024. (+3 mēneši)	Konstatējot problēmas pašvaldībai atlasīt mērķa grupu, LM virzīja grozījumus pārziņas MK noteikumos, paplašinot mērķa grupu un pārskatot tās atlases kritērijus (atbilstoši grozījumi MK noteikumos Nr.512 apstiprināti 09.01.2024. MK sēdē). Līdz ar to pašvaldībām ir nepieciešams papildu laiks mērķa grupas personu informēšanai, atļasei un izvērtēšanai. Tāpēc 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas pasākuma projekta veidlapas iesniegšanas termiņš (kas līdzvērtīgs atskaites punkta izpildes termiņam) pagarināts par 3 mēnešiem, t.i., līdz 16.04.2024. (2024.gada 2.cet.). Lai arī minētais ietekmē arī 3.1.2.i. investīcijas otrās kārtas pasākuma noteiktā atskaites punkta izpildi šobrīd noteiktajā termiņā, bet, ņemot vērā, ka izpilde tiks nodrošināta līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai, minētās nobīdes atskaites punkta izpildē nerada riskus maksājuma pieprasījuma sagatavošanai. Ja noteiktā atskaites punkta izpilde kavējas vairāk kā par diviem mēnešiem, LM, pamatojoties uz MK 22.03.2022. sēdes protokola Nr. 17 34. § 8.7. apakšpunktu, sagatavos un noteiktā kārtībā virzīs informatīvo ziņojumu MK par atskaites punkta neizpildi noteiktajā termiņā, piedāvājot konkrētas rīcības atskaites punkta sekmīgai izpildei.	

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (6 investīcijas, 1 reforma)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	6	8
6	LM	(113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās - investīcija	AF plānā 30.06.2024.	LM ir saņēmusi informāciju no pieciem finansējuma saņēmējiem par risku nenoslēgt būvniecības līgumus līdz 30.06.2024., ņemot vērā dažādās problēmas ar iepirkumu procesu, kā arī liela daļa pārējo finansējuma saņēmēju plāno izsludināt iepirkumus par būvniecības veikšanu tikai š.g. martā/aprīlī, kas varētu radīt risku būvniecības līgumu noslēgšanai līdz 30.06.2024. Jāmin, ka, lai arī pastāv risks 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas pasākuma noteiktā atskaites punkta izpildei šobrīd noteiktajā termiņā, tomēr LM šobrīd nesaskata riskus, ka izpilde varētu netikt nodrošināta līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai – līdz ar to minētās nobīdes atskaites punkta izpildē nerada riskus maksājuma pieprasījuma sagatavošanai. Ja noteiktā atskaites punkta izpilde kavējas vairāk kā par diviem mēnešiem, LM, pamatojoties uz MK 22.03.2022. sēdes protokola Nr. 17 34. § 8.7. apakšpunktu, sagatavos un noteiktā kārtībā virzīs informatīvo ziņojumu MK par atskaites punkta neizpildi noteiktajā termiņā, piedāvājot konkrētas rīcības atskaites punkta sekmīgai izpildei.	
7	IZM	(71) To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos - investīcija	AF plānā 31.12.2024.	VARAM projekta "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" ietvaros ir paredzēts līdz 2024.g. 31. decembrim sasniegt, ka 15000 iedzīvotāju pilnveidos savas digitālās pašapkalpošanas prasmes - mācības mentoriem paredzēts uzsākt augusta mēnesī, savukārt mācības sabiedrībai plānots uzsākt septembra mēnesī. Saistībā ar projekta uzsākšanas termiņa aizkavēšanos, pastāv risks līdz 2024.gada decembrim nesasniedz rezultatīvo rādītāju - 15 000 iedzīvotāju, kas apguvuši kādu no mācību programmas līmeņiem.	

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Greiskāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv